

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της 03/17-02-2016
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **20 / 2016** **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η:** «Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ΧΥΤΑ του Δήμου Μυκόνου»

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την από 12-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ.Κωνσταντίνος Π.Κουκάς
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Άννα Καμμή

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
4. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
6. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
10. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
11. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

13. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
15. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
16. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

17. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ
18. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»**

1. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικαιολογημένα απών)
2. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ(δικαιολογημένα απών)
3. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (δικαιολογημένα απύουσα)
4. ΜΠΟΥΓΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικαιολογημένα απών)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

5. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (αδικαιολόγητα απών)
6. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αδικαιολόγητα απών)
7. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (δικαιολογημένα απύουσα)
8. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικαιολογημένα απών)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

9. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (αδικαιολόγητα απών)

Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων κ.Λαζαρίδη Δημήτριου ενώ δεν προσήλθε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η κ.Χαλικοπούλου Νικολίτσα, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε τον λόγο στον κ.Δήμαρχο Μυκόνου ο οποίος ανέφερε ότι από το 2009 είχε παραληφθεί διοικητικά το ΧΥΤΑ Μυκόνου αλλά πρέπει να κλείσει ο φάκελος λόγω και της ανανέωσης των Περιβαλλοντικών όρων. Η επιτροπή παράλαβε το έργο σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 1223/15.02.2016. Η επιτροπή θα εξετάζει όποια ζημία τυχόν έχει γίνει αλλά παράλαβε σύμφωνα με την σύμβαση.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το Πρωτόκολλο Παραλαβής που πραγματοποιήθηκε την 02.02.16 ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Μύκονο την **01/02/2016**, ημέρα **Δευτέρα**, η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου η οποία συγκροτήθηκε με την **υπ' αριθ. 149/29-09-2015** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, αποτελούμενη από τους:

- 1) Παναγιώτη Καρακατσάνη, Πρόεδρο.
- 2) Νικόλαο Χρυσοβ. Βαρδαλάχο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ΠΕ, του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου.
- 3) Χατζηνάκη Ευαγγελία, Χημικό Μηχανικό, ΠΕ, της Τ.Υ. του Δήμου Μυκόνου.
- 4) Αλέξανδρο Κουκά, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Μυκόνου.

Αναπληρωματικά Μέλη αυτών:

- 1) Διακοδημητρίου Δαυίδ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, της Δ/νση Τ.Υ. Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
- 2) Κων/νο Κουνάνη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ της ΔΕΥΑΜ
- 3) Ελένη Σκαγιά, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ της Τ.Υ. του Δήμου Μυκόνου
- 4) Ειρήνη Γρυπάρη, Αντιδήμαρχο Μυκόνου

Η επιτροπή συνήλθε μετά την πρόσκληση του προέδρου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με:

1. Τις **διατάξεις:** α) του άρθρου 11 του Ν.1418/84 <<Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>>, του β) του άρθρου 53 του Π.Δ.609/85 <<Κατασκευή Δημοσίων Έργων>>, γ) του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις» και δ) του άρθρου 73 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»

2. Την **τεχνική μελέτη** του έργου καθώς και τα **συμβατικά τεύχη** και την **κατασκευή** του έργου: «Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Μυκόνου»
3. Την **σύμβαση** που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Αναδόχου στις **27/09/2006** με προϋπολογισμό μελέτης **4.746.000,00€**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και **προθεσμία περατώσεως** του έργου **21 μήνες** (15 μήνες κατασκευή και 6 μήνες δοκιμαστική λειτουργία).
4. Την **Τελική Επιμέτρηση** των εργασιών, η οποία θεωρήθηκε στις **03/02/2011**.
5. Το **Άρθρο 18** «Χρόνος Εγγύησης – Δωρεάν Συντήρηση» της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Ε.Σ.Υ. με το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί **εικοσιτέσσερις (24) μήνες** από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου.
6. Το ιστορικό του έργου:

1.Μελέτη

Εγκριτική Απόφαση: αριθμ.03/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Προϋπολογισμός: 4.746.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

2.Δημοπράτηση-Ανάδοχος

Σύστημα: μελέτη κατασκευή

Ημερομηνία: 21-04-2005

Εγκρ.Απόφ.: αριθμ.103/2006 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Μυκόνου

Ανάθεση εις τον: Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Δια ποσόν: 4.556.073 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

3.Σύμβαση-Συμβατικά στοιχεία

Ημερομηνία Σύμβασης: 27-09-2006

Ποσόν: 4.556.073 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

Προθεσμία περαίωσης του έργου: από **28-09-2006** (Σύμβαση)έως **28-06-2008** 21 μήνες (15 μήνες κατασκευή συν 6 μήνες δοκιμαστική λειτουργία).

1^η παράταση Προθεσμίας περαίωσης: έως **11-09-2008** (13-03-2008 για την κατασκευή και 11-09-2008 για την δοκιμαστική λειτουργία). **ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.ΜΥΚΟΝΟΥ:17/2008**

2^η παράταση Προθεσμίας περαίωσης: έως **26-10-2008** (28-04-2008 για την κατασκευή 26-10-2008 για την δοκιμαστική λειτουργία) **ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.ΜΥΚΟΝΟΥ:128/2008**

3^η παράταση Προθεσμίας περαίωσης: έως **26-09-2009** (28-03-2009 για την κατασκευή 26-09-2009 για την δοκιμαστική λειτουργία) **ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.ΜΥΚΟΝΟΥ:11/2009**

4^η παράταση Προθεσμίας περαίωσης: έως **26-11-2009** (26-05-2009 για την κατασκευή 26-11-2009 για την δοκιμαστική λειτουργία) **ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.ΜΥΚΟΝΟΥ:74/2009**

5^η παράταση Προθεσμίας περαίωσης: έως **06-06-2009** (06-06-2009 για την δοκιμαστική λειτουργία) **ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.ΜΥΚΟΝΟΥ:05/2010**

4.Επιβλεψη

Απόφαση Ορισμού - επιβλέποντες:

1) η υπ' αριθ.πρωτ.17668/1-1-2006 απόφαση Π.Ν.Α.

Με την οποία ορίζονται επιβλέποντες για Έργα Π.Μ.: **Ευγενία Παπαδοπούλου** αρχιτέκτων μηχ. στην Τ.Υ. του Δ. Μυκόνου, **Γιάννης Ρούσσος** τοπογράφος ΤΕ στην Τ.Υ. του Δ.Μυκόνου. Για έργα Η/Μ :**Νικόλαος Αγγελόπουλος** μηχανολόγος ΤΕ στην Τ.Υ. του Δ.Μυκόνου και **Γεώργιος Παπαμανώλης** μηχανολόγος μηχ. στην Δ.Δ.Ε. της ΠΝΑ.

2) η υπ' αριθ.πρωτ.12979/24-7-2007 απόφαση Π.Ν.Α (τροποποίηση)

Με την οποία αντικαθίσταται ο **Γεώργιος Παπαμανώλης** με τον **Γεώργιο Ρηγούτσο** μηχανολόγος ΤΕ στην Δ.Δ.Ε. της ΠΝΑ και επιπλέον επιβλέποντα για Έργα Π.Μ.: **Μαρία Γιαννακοπούλου** πολιτικό μηχ. στην Δ.Δ.Ε. της ΠΝΑ

3) η υπ' αριθ.πρωτ.εν.εισ.1380/12-3-2009 απόφαση Τ.Υ. Δ.Μ. (τροποποίηση)

Με την οποία απαλλάσσεται από την επιβλεψη ο **Νικόλαος Αγγελόπουλος** λόγω ανάθεσης καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου στην Τ.Υ. του Δ.Μυκόνου.

4) η υπ' αριθ.πρωτ.5966/23-7-2010 απόφαση Τ.Υ. Δ.Μ. (τροποποίηση)

Με την οποία απαλλάσσεται από την επιβλεψη η **Ευγενία Παπαδοπούλου** λόγω ανάθεσης καθηκόντων αναπληρώτριας προϊσταμένης στην Τ.Υ. του Δ.Μυκόνου.

5.Χρηματοδότηση

Πηγή: Γ' ΚΠΣ

Απόφαση της Επιτροπής ΕΚ: C(2003)5258/18-12-2003 (η οποία αφορά στην ομάδα των έργων "Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου")

Έργο: Χ.Υ.Τ.Α. Διαχειριστικής ενότητας Μυκόνου

υποέργα :	1. Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ	4.088.219,36
€		
	2. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	582.695,80
€		
	3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ	1.227.600,00
€		
	4. ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	23.354,84
€		

συνολικό ποσόν: 5.921.870,00 €

1^η Τροποποίηση Απόφασης: Ε(2007)3881/7-8-2007

Έργο: Χ.Υ.Τ.Α. Διαχειριστικής ενότητας Μυκόνου

υποέργα :	1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΜΥΚΟΝΟΥ	4.411.279,37
€		
	2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400.000,00
€		
	3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ	1.210.565,29
€		
	4. ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	23.354,84
€		
	5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	50.000,00
€		
	6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.	76.670,50
€		

**συνολικό ποσόν:
6.171.870,00 €**

2^η Τροποποίηση Απόφασης: Ε(20010)3599/31-5-2010

Έργο: Χ.Υ.Τ.Α. Διαχειριστικής ενότητας Μυκόνου

υποέργα :	1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΜΥΚΟΝΟΥ	4.506.684,94
€		
	2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400.000,00
€		
	3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ	1.210.565,17
€		
	4. ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	24.000,00
€		
	5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00 €
€		
	6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.	258.749,89
€		

**συνολικό ποσόν:
6.400.000,00 €**

6. Τοποποίηση Προϋπολογισμού & Νέες Τιμές Μονάδας

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & 1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

Συνολικό ποσό: 4.887.722,79 € (με το ΦΠΑ)

Απόφαση Έγκρισης: 139/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου (13/26-11-2010)

7. Λογαριασμοί-Πληρωμές

α/α	Ημερομηνία	Ποσόν (με Φ.Π.Α.)	Από Αρχής(με Φ.Π.Α.)
1 ^{ος}	01-10-2007	170.324,52 €	170.324,52 €
2 ^{ος}	28-01-2008	224.545,62 €	394.870,14 €
3 ^{ος}	06-03-2008	345.053,25 €	739.923,39 €
4 ^{ος}	20-05-2008	(377.814,89-40.465,17 Π.Π.) 332.089,25 €	(1.117.738,28) 1.072.013,64 €
5 ^{ος}	08-09-2008	(722.742,16-184.341,33 Π.Π.) 514.436,46 €	(1.794.754,80) 1.586.449,10 €
6 ^{ος}	23-01-2009	(611.167,65-272.265,65 Π.Π.) 303.507,47 €	(2.197.616,75) 1.889.956,57 €
7 ^{ος}	19-03-2009	732.365,61 €	2.622.322,18 €
8 ^{ος}	12-05-2009	580.642,43 €	3.202.964,61 €
9 ^{ος}	24-06-2009	587.891,60 €	3.790.856,21 €
10 ^{ος}	11-11-2009	648.214,25 €	4.439.070,46 €
11 ^{ος}	20-09-2010	97.264,01 €	4.536.334,47 €
12 ^{ος}	27-12-2010	223.857,40 €	4.670.191,87 €
13 ^{ος}	27-12-2010	97.830,57 €	4.858.022,44 €

8.Περάτωση έργου

Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση του συνόλου του Έργου: 18-08-2010

Ημερομηνία περάτωσης: 6-6-2010 (1-12-2010 βεβαίωση)

Ημερομηνία τελ.επιμέτρησης: 03-02-2011

9.Διακοπή παραλαβής έργου

Το από 28/09/2011 Πρακτικό Διακοπής Παραλαβής Έργου

Την με αριθμ. 174/2011 απόφαση του Δ.Σ. Μυκόνου με θέμα: «Έγκριση πρακτικού διακοπής παραλαβής του έργου «ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου»

κατά τον έλεγχο του έργου, διαπιστώθηκαν ότι ο εργολάβος είχε ανταποκριθεί στην αποκατάσταση των ελλείψεων που είχαν διαπιστωθεί κατά την διακοπή της παραλαβής του συγκεκριμένου έργου, ως εξής:

- ο Επισκευάστηκε η αυτόματη λειτουργία του Η/Ζ (Γεννήτριας) και κατά την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ.
- ο Ο οδοφωτισμός από την είσοδο του ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ έως την δεύτερη είσοδο ΧΥΤΑ **δεν λειτουργούσε** πλήρως κατά την επίσκεψή μας στο ΧΥΤΑ, γεγονός που οφείλεται στην ελλιπή συντήρηση κι όχι κατ' υπαιτιότητα του εργολάβου.
- ο **Η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ**, λειτούργησε χειροκίνητα, διότι το σύστημα αυτοματισμού PLC χρειάζεται επισκευή και συντήρηση, ενώ βρέθηκαν περιπτώματα ποντικών μέσα στους πίνακες αυτοματισμού. Οι **διαρροές από τα τοιχώματα των δεξαμενών** της συλλογής επεξεργασμένων – πάχυνσης (SBR 1&2) δεν υπήρχαν και είχε επισκευασθεί και το μπετόν στο οποίο είχε παρατηρηθεί η διαρροή. Επιπλέον, οι εξωτερικοί ηλεκτρολογικοί πίνακες ελέγχου των μηχανημάτων είχαν αντικατασταθεί με πλαστικούς για την αποφυγή διάβρωσης. Στην SBR 2 λειτούργησαν πλήρως τα μηχανήματά της, έστω και χειροκίνητα, στην SBR 1 λειτούργησαν ο αναδευτήρας επιφανείας και μία αντλία, ενώ τα υπόλοιπα χρήζουν συντήρηση και επισκευή, δικαιολογημένα μετά από τον χρόνο λειτουργίας τους.
- ο **Μεταφέρθηκαν στις αποθήκες του ΧΥΤΑ** από τον ανάδοχο **γεωυφάσματα και αποστραγγιστικές μεμβράνες**, βάσει του υπ' αριθμ. 107/26-10-2012 Δελτίου Αποστολής, για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων από τις καιρικές συνθήκες, ενώ σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. Εν. Εισερ. 5898/23-07-2012 το κόστος της εργασίας τοποθέτησης, η οποία θα πραγματοποιείται σταδιακά από τον Δήμο Μυκόνου, θα υπολογιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αυτό θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Κατά την επίσκεψή μας στο ΧΥΤΑ, τέθηκε το θέμα των καμένων **γεωυφασμάτων και**

αποστραγγιστικών μεμβρανών, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς του 2013, εντός του κυττάρου. Η συγκεκριμένη καταστροφή προκλήθηκε κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ από τον Δήμο Μυκόνου, οπότε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- ο Ελέγχθηκε το **δίκτυο πυρόσβεσης**, δεν παρατηρήθηκε αισθητή μείωση της **πίεσης του δικτύου**. Επιπλέον οι **πυροσβεστικές φωλιές**, είχαν αντικατασταθεί με νέες.
- ο Τα φρεάτια **συλλογής στραγγιδίων είχαν σφραγιστεί με μπετόν για να μην εισέρχονται τα στραγγίδια στο δίκτυο των ομβρίων** υδάτων.
- ο Το **δίκτυο ύδρευσης** από την είσοδο του ΧΥΤΑ έως τις δεξαμενές λειτούργησε με by pass σωλήνα.
- ο **Βάσει των** από 15/06/2010, από 19/03/2010 και από 13/02/2012 εγγράφων του Αναδόχου αναφέρεται ότι η εκπαίδευση προσωπικού δεν πραγματοποιήθηκε, παρά μόνο ενός διοικητικού υπαλλήλου, εφόσον ο Δήμος Μυκόνου δεν είχε ορίσει υπαλλήλους για την λειτουργία του ΧΥΤΑ.
- ο **Το ΦΑΥ κατατέθηκε**

Σε συνέχεια των ανωτέρω η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως αυτές αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου, καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, παρέλαβε όλες τις παραπάνω εργασίες, οι οποίες είναι ικανοποιητικές από ποιοτικής πλευράς.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώθηκε, εφόσον το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και **δεν** παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Μύκονος, 02-02-2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Παναγιώτης Καρακατσάνης	Ιωάννης Ρούσσοσ
Νικόλαος Βαρδαλάχος	Γεώργιος Ρηγούτσος (Επιβλέπων της πρώην Τεχνικής Υπηρεσίας)
Χατζηνάκη Ευαγγελία	Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αλέξανδρος Κουκάς	Θεοφάνης Μακρής

Ακολούθως η δημοτική σύμβουλος κ.Α.Καμμή δηλώνει τον αιφνιδιασμό της για το πώς ένα τόσο σοβαρό θέμα συμπεριλαμβάνεται στα διάφορα της πρόσκλησης της σημερινής συνεδρίασης ενώ θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί και δεν μπορεί να το ψηφίσει.

Επιπλέον ο δημοτικός σύμβουλος κ.Π.Ρούσσοσ ρωτάει αν από το 2013 έως το 2015 έγινε κάποια εργασία ενώ απαντώντας τόσο η Αντιδήμαρχος κ.Ειρ.Γρυπάρη όσο και η κ.Α.Καμμή τον ενημερώνουν ότι έγιναν εργασίες και συνεχίζοντας ο Πρόεδρος αναφέρει ότι παρελήφθη σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το 2013.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Δ.Ρουσούνελος διατυπώνει ερώτημα για το αν υπάρχει κάποια μόλυνση στον υδροφόρα ορίζοντα ενώ ο κ.Δήμαρχος απαντώντας αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής βόρεια του ΧΥΤΑ αλλά και στην περιοχή του 'Κούνουπα'.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους ν'αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και ,

- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7.6.2010)
- Τα όσα επιώθηκαν και καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

- A. Εγκρίνει** την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ΧΥΤΑ του Δήμου Μυκόνου σύμφωνα με το από 02.02.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'αριθμ.149/2015 απόφαση του Δ.Σ.Μυκόνου.
- B. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου**, για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί:

- στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου , Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, 84100 Σύρος , για τον κατά νόμο έλεγχο
- στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ενδιάμεση Διαχειριστικής Αρχή
- στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου
- στον Πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής του έργου
- στην ανάδοχο εταιρεία Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και
- στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **20/2016**.

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΜΜΗ ANNA

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 24/02/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς